

| | | |
|---|--|---------------------------------|
| PETROLIFEROS OMEGA, S.A. DE C.V. | | Código: F06-VI-18 |
| | | Página: (1 de 2) |
| | | Fecha: 02/05/2018 |
| | | Revisión No. 00 |
| 7 ^a . Av. Sur (Par-Vial) esq. Boulevard Internado No. 11, Zona 2, Colonia Teófilo Acebo, Mz. 2, Lote 1, Tapachula, Chiapas. | | |

TÍTULO: PERMISO DE TRABAJO.

| | | | | | |
|---|------------|------------|---|------------|------------|
| Sección 1. Datos Generales y Vigencia de PDT (Responsable Técnico del Área). | | | | | |
| Permito de trabajo Peligroso: Frio: _____ Caliente: _____ No. ODT: _____ No. AST: _____ No. PDT: _____ Requiere minuta de trabajo. Si () No () Área: _____ Vigencia para la autorización para la ejecución del trabajo (máximo 12 hrs) Fecha: _____ Hr Inicio: _____ Hr Fin: _____ Solicitante (Responsable Técnico) Nombre: _____ Se requiere del responsable de la coordinación del trabajo si () no () Nombre: _____ Descripción del Trabajo: Tipo de Trabajo: Espacio Confinado () Fuego Abierto () Equipo Eléctrico () Altura () Apertura de líneas () Otros () Describir: Antecedentes / Justificación: Producto: Varios Presión: Temperatura: Voltaje: | | | | | |
| Sección 2. Procedimientos Críticos y Listas de Verificación aplicables (Responsable del Área). | | | | | |
| Procedimientos Críticos y Listas de Verificación: Entrada segura de espacios Confinados (), Protección Cl (), EPP (), Esmerilado (), Trabajo Eléctrico en áreas Riesgosas (), Corte y soldadura (), Apertura de líneas y Equipos en proceso (), Excavaciones (), Trabajos en Altura (), Pre-arranque de Equipos (), Otros Procedimientos: (nombrar): | | | | | |
| Sección 3. Análisis y Verificación de requisitos mínimos de Seguridad. | | | | | |
| Solicitud de requerimientos previo a la ejecución de trabajos por responsable del área (R.T.) verifica cumplimiento de requisitos: Personal del Área (R.T.) | | | Solicitud de requerimientos previos a la ejecución de trabajos El responsable de la ejecución del trabajo verifica cumplimiento de requisitos: personal ejecutor | | |
| Requisito | Solicitado | Verificado | Requisito | Solicitado | Verificado |
| Equipo fuera de Servicio | () | () | Personal Capacitado | () | () |
| Válvulas Bloqueadas con etiqueta-Candado Proceso | () | () | EPPE Indicado en AST y Procedimientos Críticos. | () | () |
| Vaciado, purgado y depresionado | () | () | Contra Ácidos Clase () Contra Acústicos () Arco Eléctrico (), Arnés y Cable de Vida / Sujeción () Protección Auditiva () | | |
| Área limpia segura y despejada | () | | | | |
| Lavado () Vaporizado () Neutralizado () Inertes () | () | | Equipo de protección respiratoria | () | () |
| Verificar que no haya producto entrampado | () | | Línea de aire () Autónomo () | | |
| Purgas venteos abiertos | () | | Área Acordonada Avisos y Barreras | () | () |
| Presionado y con flujo | () | | Herramientas y equipos Adecuados y en buen Estado | () | () |
| Equipo eléctricamente Aislado (tarjeta - Candado- Prueba | () | | Escalera () Andamio () Plataforma () En buen estado | | |
| Libranza eléctrica | () | | Equipo de Izaje en buen Estado (Operador y Equipos Certificados, Pruebas Previas | () | () |
| Equipo eléctrico a Tierra | () | | Alumbrado Provisional Aprueba de Explosión Certificado y cable sin Empates | () | () |
| Ventilación: Natural (), Artificial (), Mecánica () | () | | Equipo de Combustión Interna y con Mata chispas | () | () |

| | | |
|---|--|--------------------------|
| PETROLIFEROS OMEGA, S.A. DE C.V. | | Código: F06-VI-18 |
| | | Página: (2 de 2) |
| | | Fecha: 02/05/2018 |
| | | Revisión No. 00 |
| 7 ^a . Av. Sur (Par-Vial) esq. Boulevard Internado No. 11, Zona 2, Colonia Teófilo Acebo, Mz. 2, Lote 1, Tapachula, Chiapas. | | |

TÍTULO: PERMISO DE TRABAJO.

ELABORÓ:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

Juan Carlos Sanchez Lara

Angel Salvador Camino Sánchez
Coordinador de normatividad y seguridad
industrial

Abraham Córdova Peralta.
Proyectista Cedula Profesional 3512770